Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей "Шардара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области, БИН 010940005133

Подрядчик: ТОО "Қаратас жолдары", БИН 150340010884 Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, ДУЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВ, 19/10

Объект: Установка автоматической пожарной сигнализации в здании КГУ "Школа-лицей "Шардара"

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			11 917 622
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			4 742 111
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 742 111
1	6125-0601-0102	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей (применительно)	шт.	1	94411	94 411
2	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	1 шт.	1	49613	49 613
3	6125-0601-0101	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей (применительно)	шт.	1	57144	57 144
4	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1 шт.	1	38782	38 782
5	6125-0601-0105	Монтаж оборудования приборов ПС на 2 луча (применительно)	шт.	1	28722	28 722
6	248-303-0103	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	1 шт.	1	27340	27 340

7	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	5060	15 180
8	291-001-0001 (кпл)	Источник бесперебойного питания ББП-30	1 шт.	3	9500	28 500
9	291-001-0002 (кпл)	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	1 шт.	6	6230	37 380
10	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	277	4696	1 300 792
11	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	277	1952	540 704
12	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	4697	56 364
13	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	1 шт.	12	681	8 172
14	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	27	2652	71 604
15	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	27	1654	44 658
16	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3906	213	831 978
17	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	3000	75	225 000
18	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	906	129	116 874
19	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	200	266	53 200
20	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	1 м	200	688	137 600
21	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х0,50	1 м	3212	68	218 416
22	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS4х0,50	1 м	34	128	4 352
23	291-001-0016 (кпл)	Кабель огнестойкий, негорючей изоляцией, марки КСВВнг(А)-LS 6х0,5мм	1 м.	240	196	47 040
24	291-001-0018 (кпл)	Кабель огнестойкий, негорючей изоляцией, марки КСВВнг(А)-LS 10х0,5мм	1 м.	590	344	202 960
25	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	1 м	30	537	16 110
26	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	1129	11 290
27	241-201-0502	Труба полиэтиленовая размерами 25х2,0 мм	1 м	10	155	1 550
28	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	308	3 080

29	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	103	3 090
30	291-001-0016 (кпл)	Кабель огнестойкий, негорючей изоляцией, марки КСВВнг(А)-LS 6х0,5мм	1 м.	20	196	3 920
31	291-001-0018 (кпл)	Кабель огнестойкий, негорючей изоляцией, марки КСВВнг(А)-LS 10х0,5мм	1 м.	20	344	6 880
32	6125-0101-0309	Монтаж табло рядовая сигнализация	шт.	45	939	42 255
33	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" (на 2-х языках, казахский, русский)	1 шт.	45	2297	103 365
34	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	5222	15 666
35	247-204-0633	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	1583	4 749
36	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	14	2394	33 516
37	291-001-0003 (кпл)	Коробка распределительная КРТП-10	1 шт.	14	870	12 180
38	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	4318	12 954
39	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	3	2439	7 317
40	1310-0411-0208	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	2	4318	8 636
41	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	2	3098	6 196
42	1308-0201-1001	Кабель. Подвешивание на тросе	м кабеля	150	371	55 650
43	290-100-0001 (кпл)	Трос стальной (проволока д.3,0 мм.)	1 м.	150	100	15 000
44	290-100-0002 (кпл)	Анкер натяжитель для троса	1 шт.	4	2000	8 000
45	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х0,50	1 м	150	68	10 200
46	1308-0305-0307	Монтаж металлических защитных кожухов (применительно)	шт.	13	4517	58 721
47	290-100-0003 (кпл)	Металлический защитный кожух (спортзал)	1 шт.	13	5000	65 000
		Раздел 2. Речевое оповещение, ИТОГО:	тенге			2 458 187
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 458 187
48	1310-0408-0403	Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования	шт.	5	27510	137 550
49	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	1 шт.	5	64332	321 660
50	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	114	2159	246 126
51	290-100-0005 (кпл)	Аккустический модуль "Соната-3" Люкс, 3 Вт, 8 Ом	1 шт.	114	6400	729 600
52	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	850	213	181 050

53	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерам 15 мм х 10 мм	1 м	650	75	48 750
54	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	200	129	25 800
55	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS1х2х0,80	1 м	800	210	168 000
56	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	1 м	50	537	26 850
57	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	5222	26 110
58	247-204-0633	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	5	1583	7 915
59	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	2394	11 970
60	291-001-0003 (кпл)	Коробка распределительная КРТП-10	1 шт.	5	870	4 350
61	291-001-0002 (кпл)	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	1 шт.	10	6230	62 300
62	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5	5060	25 300
63	291-001-0001 (кпл)	Источник бесперебойного питания ББП-30	1 шт.	5	9500	47 500
64	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	67356	67 356
65	290-100-0010 (кпл)	Двухканальный усилитель мощности на 2х240 Вт.,ITC Audio T-2S240	1 шт.	1	320000	320 000
		Раздел 3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши, ИТОГО:	тенге			1 639 000
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 639 000
66	1110-0115-0201	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (обрешетка, стропила, стойки и другие конструкции)	м2 обработанной поверхности	5500	298	1 639 000
		Раздел 4. Молниеотвод - 4 шт., огнетушители, пожарный щит, ИТОГО:	тенге			1 651 778
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 651 778
67	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	6	10746	64 476
68	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	12	9164	109 968
69	6124-0203-0304	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	64	1139	72 896
70	6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	60	1271	76 260
71	1320-0202-0301	Опора металлическая. Заземление одиночное	шт.	4	9895	39 580
72	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04608	86881	4 003

73	241-101-0207	Труба стальная сварная в эгазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 4ux3,5 мм	1 м	12	1434	17 208
74	1208-0101-1812	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство обделок крепления радио и телеантенн	шт.	4	32816	131 264
75	6111-0401-0309	Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	4	5310	21 240
76	291-001-0021 (кпл)	Коробка заземления	1 шт.	4	3000	12 000
77	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,01	954056	9 541
78	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	6	4982	29 892
79	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	50	18469	923 450
80	291-001-0519 (кпл)	Щит пожарный открытый (инвентарь в комплекте): лом, багор, ведро конусное - 2шт, лопата штыковая, лопата совковая, ящик для песка (с монтажом)	1 шт.	2	70000	140 000
		Раздел 5. Пожарная лестница - 3шт., ИТОГО:	тенге			1 426 546
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 426 546
81	6106-0304-0101 Коб =3	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,0251	231949	237 771
		неучтенные ресурсы				
81.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,0251	0	0
82	222-503-0201 Коб=3	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	1,0251	1146761	1 175 545
83	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	30	248	7 440
84	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	30	193	5 790

Итог по акту **11 917 622**
Кпер=7,075 **12 811 444**
Итого с понижающим коэффициентом **6 930 000**

Заказчик:
Директор КГУ "Школа-лицей "Шардара"
отдела образования Шардаринского района
управления образования Туркестанской области

_____ **Құлмаханбет Л.Ө.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Қаратас жолдары»

_____ **Батырбеков Р.И.**